

附件 1

市城管局一季度市《政府工作报告》重点工作任务进展情况

目标任务	责任领导	责任部门	完成时限	一季度进展情况	是否按序时进度推进
四、深入实施城市功能与品质提升行动，让城市魅力精美呈现					
(二) 精致建设。					
<p>1. 大力实施城市更新行动，开工建设荷花垄入口西北侧防护绿地、荷花垄转盘渠化交通改造及长虹立交桥亮化美化等项目，提升城市进出口通道形象；加快推进庐山大道、浔南大道、滨江东路等道路“白改黑”，加快九江洋街、动力机厂历史街区改造，完成青年路、前进东路、十里大道等道路建筑立面整治。</p>	孙金淼	<p>市住建局 市城管局 市城发集团 市交发集团 市文旅集团 浔阳区政府 濂溪区政府 八里湖新区管委会</p>	2021年12月31日	<p>1. 青年路人行道海绵化改造已开工建设，累计完成铺设人行道 4000 平方米，完成总工程量的 30%。 2. 荷花垄入口西北侧新建防护绿地建设项目已于 2021 年 4 月开工建设，目前施工单位已进场，正在进行清理现场、拆除工棚等工作，计划 2021 年 10 月完工。 3. 荷花垄入口西北侧新建绿地小游园建设项目建设面积约为 6400 平方米，投资估算 5190 万元，已于 2020 年 12 月开工建设，目前正在进行苗木种植，计划 2021 年 6 月完工。</p>	是

目标任务	责任领导	责任部门	完成时限	一季度进展情况	是否按序时进度推进
2. 建成前进东路互通和陆家垄路互通，实施滨江路、十里大道等道路内涝积水点改造，打通学院路延伸线、永新路延伸线等“断头路”。	孙金淼	市住建局 市城管局 市城发集团 濂溪区政府 浔阳区政府 九江经开区管委会 八里湖新区管委会	2021年12月31日	1. 十里转盘积水点整治项目已于2020年8月开工，已完成建设改造主管道350米，目前，交警部门已批准封路，剩余工程量计划于2021年8月底完工。 2. 滨江路等处积水点正在进行可研方案编制，计划今年10月份陆续开工建设。	是
3. 中心城区改造老旧小区27个、背街小巷157条。	孙金淼	市住建局 市城管局 浔阳区政府 濂溪区政府 柴桑区政府 九江经开区管委会 八里湖新区管委会	2021年12月31日	配合住建局完成我局职能范围内的工作。	是
(三) 精细管理。					
4. 推行网格化治理，加强市场化运作，突出社会化参与，全面提升城市治理效能。	孙金淼	市城管局 各县（市、区）政府	2021年12月31日	1. 九江市“智慧城管”行业应用一期项目工程可行性研究报告已形成初稿；建成视频会议平台并与省厅联网，多次利用平台参加省厅云视频会议； 2. 启动建成“智慧渣	是

目标任务	责任领导	责任部门	完成时限	一季度进展情况	是否按序时进度推进
				<p>土”管理系统，实现远程监控与报警，渣土违规行为置于全方位监管之中。目前，智慧中心已建设完成，正在进行车载终端的安装，共500台，已安装256台，计划4月30日前安装完，5月中旬择期验收。</p> <p>3. 将市政局管辖的道路、排水管网分为四个片区，通过公开招标，选择管养单位，实行市场化考核，按效付费。同时将市政局管辖的147条道路配备路长，推行市政道路管理路长制。</p> <p>4. 积极推行市场化管 理。督促玉禾田公司严格按照合同要求履行好环卫清扫保洁职责，配合生态环境局做好大气污染防治相关工作，城区各项环卫清扫保洁工作稳步提升。</p>	
5. 巩固深化国家卫生城市创建成果和城乡环境综合整治成效，深入开展	李 军 孙金淼	市卫健委 市住建局	2021年12月 31日	牵头开展市容顽疾中心城区市容顽疾综合整治	

目标任务	责任领导	责任部门	完成时限	一季度进展情况	是否按序时进度推进
市容顽疾专项治理。		市城管局 各县（市、区）政府		攻坚战，开展“治脏、治乱、治堵”专项整治。督促市场化公司充分发挥机械化、专业化优势，洗、冲、扫、保一体化作业，打中心城区道路机械化清扫率达到92.8%，其中主次干道车行道机械化清扫率接近100%；加强对人行道机动车违停查处，合理增加人行道上停车位、增加拦车桩等装置的数量。	
6. 继续推进全国文明城市创建工作，全面提升城市文明程度。	根据市创建全国文明城市指挥部成员分工	市创建办 市创建全国文明城市指挥部各成员单位 各县（市、区）政府	2021年12月31日	正在等待全市创建全国文明城市工作动员大会的召开，并为下一步全面铺开积极做好如下准备工作：1. 拟定2021年全局创建全国文明城市推进工作方案（征求意见稿）；2. 对九江市中心城区城市管理工作考核办法进行修改完善并发至各区域管部门征求意见；3. 拟定九江市城管局文明积分活动方案（征求意见稿）	是
7. 全面施行物业管理条例，推动出	孙金淼	市司法局	2021年12月	1. 立即按照《九江市立	是

目标任务	责任领导	责任部门	完成时限	一季度进展情况	是否按序时进度推进
<p>台水利工程管理条例、环境卫生管理条例。</p>	<p>严盛平</p>	<p>市住建局 市水利局 市城管局 各县（市、区）政府</p>	<p>31日</p>	<p>法条例》的要求，成立了起草机构，制定印发了条例起草的工作方案，明确了实施步骤、时间节点、责任分工和工作要求。</p> <p>2. 广泛征求意见，多次到基层召开市辖区城管、街道、社区、市场化公司等参加的调研座谈会，两次书面征求县市区政府（管委会）、有关市直单位、相关单位、城管系统的意见建议。3月11日会同市司法局组织《条例》（征求意见稿）立法调研座谈会。完成了《九江市环境卫生管理条例》（送审稿）起草工作。</p> <p>3. 3月8日，组织司法局立法科、市人大常委会法工委一行8人赴泉州、莆田、萍乡开展环卫立法调研。预计四月份《九江市环境卫生管理条例》上政府常委会研究。</p>	

目标任务	责任领导	责任部门	完成时限	一季度进展情况	是否按序时进度推进
<p>8. 推进垃圾分类工作，加快建立完善生活垃圾分类投放、收集、转运、处理系统，完成省下达的城市居民垃圾分类覆盖率、回收利用率年度指标。</p>	孙金淼	<p>市城管局 各县（市、区）政府</p>	2021年12月31日	<p>1. 加强宣传培训。定期开展生活垃圾分类进社区、进校园等宣传活动，对生活垃圾分类的相关从业人员定期开展业务培训。</p> <p>2. 逐步扩大生活垃圾分类覆盖范围。各区在打造街道示范片区的基础上，逐步扩大生活垃圾分类覆盖范围，濂溪区五里街道11个社区和4个行政村生活垃圾分类已做到全覆盖，浔阳区、经开区、柴桑区、八里湖新区在2020年的基础上也有所增加扩展，并积极向全覆盖目标迈进。</p> <p>3. 完善督查考评机制。垃圾分类工作领导小组制定了完善的督查考评方案，并对各区开展了第一季度生活垃圾分类工作考评。</p>	是
五、深入打好污染防治攻坚战，着力放大绿色生态优势					
(一) 持续打好三大保卫战。					

目标任务	责任领导	责任部门	完成时限	一季度进展情况	是否按序时进度推进
<p>9. 打好蓝天保卫战，以系统思维推动大气污染防治，完善“人防+技防+大数据”防控体系，加强工业废气、城市扬尘、机动车尾气、餐饮油烟、露天焚烧等重点污染源管控，推动细颗粒物和臭氧协同治理，持续改善空气质量。</p>	<p>张荣先 孙金淼 李小平</p>	<p>市生态环境局（牵头） 市工信局 市城管局 市公安局 各县（市、区）政府</p>	<p>2021年12月31日</p>	<p>1. 市城管局正在搭建“智慧渣土”管理系统，计划6月底建设完成投入使用。截止3月31日已安装车载智能终端301台，正在完善车载位置信号24小时在线、数据智能分析、数据热力图等功能，通过“人防+技防+大数据”的智能防控体系，扎实推进渣土运输扬尘源头管控。</p> <p>2. 各区持续开展中心城区常态化餐饮油烟整治行动，截止3月31日共排查餐饮服务单位2675家，仅濂溪区有一家新开张小型餐饮单位未完成油烟净化装置安装，正在整改。各区城管部门加大了对油烟直排投诉处理和执法检查力度，通过加大人防力度巩固治理成果123456</p>	<p>是</p>

目标任务	责任领导	责任部门	完成时限	一季度进展情况	是否按序时进度推进
<p>10. 打好碧水保卫战，加大水环境治理力度，完成两河流域综合治理，大力推进中心城区水环境综合治理二期、沙河“一河两岸”提升改造、芳兰湖水环境治理二期等项目建设，强化污水处理及配套设施建设、管理、运营，深入开展水污染溯源分析，狠抓长江和鄱阳湖排口整治，深入推进河湖“清四乱”常态化、规范化，确保“一湖清水入江、一江清水东流”。</p>	孙金淼	<p>市生态环境局（牵头） 市城管局 市水利局 市城发集团 柴桑区政府 其他县（市、区）政府</p>	2021年12月31日	<p>两河（十里河、濂溪河）流域污水综合治理工程已完成85%，两河地下污水处理厂已经通水，4座调蓄池正在进行设备调试，河道清淤、护岸已完成，新建截污管道19.8km，截污管道及二级管网修复17.6km；已完工41个小区管网雨污分流改造，累计完成管网87.5km。中心城区水环境综合二期项目已开工建设，滨江路截流井改造、十里大道（南山路~濂溪河）段、金鸡坡片区、曹家山片区、威家镇管网改造正在施工，累计完成新建改造管网5.7公里，城镇污泥和餐厨垃圾处理处置工程已进场施工。</p>	是

目标任务	责任领导	责任部门	完成时限	一季度进展情况	是否按序时进度推进
11. 建成运行都昌垃圾焚烧发电项目。	孙金淼	市城管局 都昌县政府	2021年12月31日	制定《关于都昌县生活垃圾焚烧发电项目整改工作方案》，明确完成时限，倒排工期计划，细化建设目标节点，及时调度通报。每星期前将整改进展情况上报市纪委。目前工程进度于方案基本一致，现在主要困难是：配套电网由九江市电网公司负责的配套送出线路进展缓慢，还未完成核准，正常施工工期为6个月，怕影响并网。	是

